



Dierenpark Emmen

zien we alkaar?

Ris 6070

Gemeente Emmen
t.a.v. College van B&W
Postbus 30.001
7800 RA Emmen



Postadres:

NDP Infra B.V.
projectbureau DPE Next
Postbus 1010
7801 BA Emmen

Bezoekadres:

projectbureau DPE Next
Vreding 24
7811 AZ Emmen

Rabobank 146464214
Postgiro 92 75 86
KvK Meppel 04061208

Datum:

4 september 2014

Ons kenmerk

DPENext/PR/
20140910

Betreft: reactie Dierenpark Emmen Rapportage ABC Nova

Geacht College,

U heeft Dierenpark Emmen gevraagd een reactie te geven op de rapportage van ABC Nova (Voortgangsrapportage Dierenpark Emmen Next Q2-2014 DEF 29-08-2014.pdf) met betrekking tot de voortgang van de realisatie van Wildlands ten opzichte van de planning. Dierenpark Emmen herkent zich grotendeels in genoemde rapportage. Onderstaand geeft de reactie weer van Dierenpark Emmen op de benoemde risico's en geeft tevens inzage in de voortgang en/of de bijbehorende beheersmaatregelen.

In de rapportage wordt aangegeven dat in het 3^e kwartaal moet worden gestart met de waterzuivering en de aanpalende voorzieningen in en naar de waterbassins. In dit dossier hebben VolkerWessels en Dierenpark Emmen met name een scope discussie. Dierenpark Emmen en VolkerWessels hebben besloten dat ondanks deze discussie wel het ontwerp wordt afgerond en dat wordt begonnen met de aanleg van de infrastructurele voorzieningen ten behoeve van de waterzuivering, om te voorkomen dat de planning overschreden wordt. Dierenpark Emmen heeft voor een deel van de scope discussie voorzien in haar budget onvoorzien. Doelstelling is dat VolkerWessels en Dierenpark Emmen in september deze discussie afronden.

In de rapportage wordt aangegeven dat in het 3^e kwartaal moet worden gestart met de realisatie van deelgebied Nortica, om de planning niet kritiek te laten worden. Deze start heeft intussen conform planning plaatsgevonden (zie bijlage I).

In de rapportage wordt aangegeven dat in februari 2015 zowel de grote als de kleine kas op temperatuur dient te zijn. Afgelopen periode heeft Waterleidingmaatschappij Drenthe (als leverancier van warmte) de bijbehorende infrastructuur aanbesteed. De onderliggende planning van Waterleidingmaatschappij Drenthe sluit aan op de vastgestelde Dierenpark Emmen-VolkerWessels termijnen en daarmee op de opgave om op tijd warmte te realiseren.

In de rapportage wordt vermeld dat de thematisering een cruciaal onderdeel is van het nieuwe park. Het belang hiervan wordt volledig door Dierenpark Emmen onderschreven. Op dit moment wordt in dit kader het contract met de (onder)aannemer gesloten. Een deel van deze opgave loopt via het contract met VolkerWessels, het andere deel wordt door Dierenpark Emmen zelf aangestuurd. Voor het bewaken van de samenhang en de kwaliteit en voor het behouden van overzicht is een aparte projectorganisatie ingericht. De partij waar zowel VolkerWessels als Dierenpark Emmen mee samenwerkt (Jora Vision) is al 3 jaar betrokken bij de doorontwikkeling van het concept en de vertaling in de 'look & feel'. Deze opgave loopt conform planning en budget.

Dierenpark Emmen gaat ervan uit dat naar aanleiding van de rapportage van ABC Nova, de conclusie kan worden getrokken dat het laatste termijn van het 3^e kwartaal niet nader beschouwd hoeft te worden c.q. hoeft te worden opgeschort.

In de verwachting te hebben voldaan aan het gevraagde,
Hoogachtend,



Peter Ruchti
Projectdirecteur