



Dierenpark Emmen

Zien we elkaar?

Gemeente Emmen
T.a.v. het Colege B&W
Postbus 30.001
7800 RA EMMEN



Hoofdstraat 18
Postbus 1010
7801 BA Emmen

Tel. 0591 850 850
www.dierenparkemmen.nl

Rekeningnummer
NL16RABO0368401111
KvK Meppel 04005859

8 december 2014
Ons kenmerk
131-14-pr

Betreft: reactie Dierenpark Emmen Rapportage ABC Nova

Geacht College,

U heeft Dierenpark Emmen gevraagd een reactie te geven op de rapportage van ABC Nova (Voortgangsrapportage Dierenpark Emmen Next Q3-2014 28-11-2014.pdf) met betrekking tot de voortgang van de realisatie van Wildlands ten opzichte van de planning. Dierenpark Emmen herkent zich voor een deel in genoemde rapportage. Onderstaand geeft de reactie weer van Dierenpark Emmen op de benoemde risico's en geeft tevens inzage in de voortgang en/of de bijbehorende beheersmaatregelen.

In de rapportage wordt aangegeven dat de bouw achterloopt op de planning. Dierenpark Emmen heeft dit al eerder geconstateerd en ook met u gecommuniceerd. Door de aannemer wordt meer capaciteit gezet op de onderdelen, die achter op schema lopen. De partijen werken ook in de avonden en op zaterdag om achterstanden in te lopen. Tevens is het plan om gedurende de (kerst)vakantie door te werken.

De meeste zaken, die achterlopen, bevinden zich niet op het kritieke pad op de planning. Met de aannemer is het kritieke pad doorgenomen en geconcludeerd kan worden, dat de achterlopende zaken geen invloed hebben op de opleverdatum van het nieuwe park. Hierin verloopt e.e.a. derhalve nog altijd conform de afspraken met de gemeente. Wel heeft e.e.a. mogelijk consequenties voor het betalingschema tussen Dierenpark Emmen en de aannemer. Momenteel wordt dit schema met de aannemer doorgenomen, zodat betaling en realisatie vanaf december 2014 weer op elkaar zullen aansluiten.

Het Waterdossier uitgelicht: als gevolg van discussie rond de scope en invulling van de maatregelen welke getroffen dienen te worden ten behoeve van de waterzuivering voor de nieuw te realiseren dierentuin in Emmen hebben partijen (Dierenpark Emmen en KWP) intensief overleg gevoerd over de interpretatie van de vraagspecificatie van Dierenpark Emmen en het aanbod hiervoor van KWP. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een overleg op 10 september 2014, waarin partijen hierover overeenstemming hebben bereikt, op basis waarvan de definitieve opdracht door Dierenpark Emmen aan KWP is gegeven.

Op basis van de door ABC Nova geformuleerde adviezen t.a.v. Q4 -2014 kunnen de volgende zaken worden gemeld:

1. Het rotswerk zal op tijd klaar zijn in de grote kas ten behoeve van de start van de aanleg van de beplanting aldaar.
2. De installatiewerkzaamheden zullen op tijd gereed zijn voor de testperiode m.b.t. warmte in de grote kas.
3. Met de montage van de Mega Jungle Trail / Apenrails zal naar verwachting worden gestart in week 51 van 2014.
4. Voor Nortica is er een planning opgesteld om te borgen dat deze binnen de oplevertermijn gerealiseerd is.

In de verwachting te hebben voldaan aan het gevraagde,

Hoogachtend,
Dierenpark Emmen



Peter Rucht
Projectdirecteur