


Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 685599

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. www.emmen.nl



Aan de leden van de raad
van de gemeente Emmen

**Programma
Centrumvernieuwing
Emmen**

VERZONDEN 2 4 JULI 2013

ons kenmerk 13.448525	uw kenmerk	bijlage	behandeld door mw. W.J. Roffel	BSN
datum 23 juli 2013	telefoon 14 0591	fax (0591)685599	e-mail gemeente@emmen.nl	
onderwerp Parkeergarage Westerstraat Emmen				

Geachte leden van de raad,

Hierbij delen wij u het volgende mede.

Aan de Westerstraat wordt in opdracht van de gemeente een parkeergarage gebouwd. Het is belangrijk dat deze parkeergarage zo snel mogelijk klaar is, zodat de bouwwerkzaamheden geen hinder meer geven voor de omgeving en bezoekers er kunnen parkeren. Wij hebben geconstateerd dat de door Strukton Civiel Projecten aangegeven opleverdatum van 19 augustus 2013 niet langer haalbaar is.

Wij hebben dan ook maatregelen genomen richting de aannemer.

Bij brief d.d. 10 juli 2013 hebben wij Strukton Civiel Projecten gesommeerd uiterlijk 17 juli 2013 mede te delen of zij bereid is het werk te hervatten en een opleverdatum te noemen met daarbij een reële planning. Verder is aan Strukton Civiel Projecten de mogelijkheid geboden om onder door de gemeente gestelde voorwaarden vrijwillig afstand te doen van het werk.

In de brief van Strukton Civiel Projecten van 15 juli 2013, binnengekomen 16 juli 2013, wordt door de aannemer nog niet afdoende antwoord gegeven op de hiervoor genoemde vragen/sommatie. Om Strukton Civiel Projecten nogmaals te wijzen op een correcte beantwoording en de mogelijke vervolgstappen door de gemeente, hebben wij op 16 juli 2013 een brief aan hen gezonden.

Strukton Civiel Projecten heeft middels brief d.d. 18 juli 2013 hierop gereageerd. In deze brief heeft Strukton Civiel Projecten een opleverdatum genoemd, maar zonder voldoende mijlpalen. Mijlpalen zijn van belang zodat de gemeente tussentijds meerdere keren de voortgang van de bouw kan monitoren.

In een brief van de gemeente wordt Strukton Civiel Projecten verzocht een verklaring te ondertekenen waarin zij verklaart, dat zij zich aan de opleverdatum, te weten 15 november

Gemeente Emmen,


23 juli 2013, blad 2

2013, en de door de gemeente aangegeven mijlpalen houdt. De aannemer moet zich aan deze mijlpalen conformeren om de opleverdatum te behalen. In de brief is aangegeven dat indien blijkt dat er bij enige mijlpaal vertraging optreedt, de gemeente zich het recht voorbehoudt alsnog passende maatregelen te treffen, waaronder uitdrukkelijk ook beëindiging van de overeenkomst begrepen geacht moet worden.

Wij zetten stevig in op de afbouw van de parkeergarage zodat deze zo spoedig mogelijk gebruikt kan worden.

Indien uiterlijk vrijdag 26 juli 2013 geen ondertekende verklaring is ontvangen van Strukton Civiel Projecten zullen wij passende maatregelen nemen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris


de burgemeester


15

A.J. Mewe

C. Bijl