


Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 685599

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. www.emmen.nl



Aan de raad van de gemeente Emmen

**Programma
Centrumvernieuwing
Emmen**

ons kenmerk	uw kenmerk	bijlage	behandeld door
15.066247		1	E. Regtop
datum	Telefoon	fax	e-mail
3 september 2015	14 0591	(0591)685599	gemeente@emmen.nl

Onderwerp
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m mei 2015

Geachte leden van de raad,

Bijgaand treft u ter informatie de financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met mei 2015 aan, waarvan ons college kennis heeft genomen.

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met mei 2015:

In de maandrapportage DPE Next tot en met mei 2015 is een totale financieringsbehoefte DPE Next tot en met mei 2015 verantwoord van € 113.363.991. Op basis hiervan is sprake van een financieringoverschot van € 2.064.007 in relatie tot de totaal tot en met mei 2015 ontvangen financiering van € 115.427.998. De totaal tot en met mei 2015 ontvangen financiering bestaat uit de volgende onderdelen:

- de door de gemeente gefaseerd betaalbaar gestelde schadeloosstelling à fonds perdu van € 64.999.998;
- de door de gemeente verstrekte lening van € 3.500.000 voor de Wereld van Ontmoeting;
- de van de Rabobank ontvangen lening van € 7.500.000;
- de storting van € 10.000.000 door de gemeente op certificaten van aandelen;
- de door de gemeente betaalbaar gestelde € 5.000.000 overeengekomen bijdrage in bomen en planten;
- de van derden ontvangen sponsoringbijdragen van € 428.000;
- de betaalbaar gestelde (provinciale) bijdragen van in totaal € 19.200.000 en de (provinciale) lening van € 4.800.000.


Gemeente Emmen, blad 2

Door DPE is aangegeven dat ze de betaling van de facturen van Kondor Wessels Projecten van maart 2015 en april 2015 van in totaal € 7 miljoen exclusief btw heeft opgeschort in verband met de achterstanden ten opzichte van de planning. DPE is met Kondor Wessels Projecten een nieuw termijnschema overeengekomen dat is volgens DPE verwerkt in de financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met mei 2015.


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,



I.A.A. Oostmeijer - Oosting



C. Bijl