



Gemeente Emmen
t.a.v. College van B&W
Postbus 30.001
7800 RA Emmen

Betreft: reactie Dierenpark Emmen Rapportage ABC Nova Q3 2015

Kenmerk: PR/20160111/ABCQ32015

Datum: 11 januari 2016

Geacht College,

U heeft ons gevraagd een reactie te geven op de voortgangsrapportage van ABC d.d. 1 december 2015.

Als algemene reactie op onze werkwijze en de wijze van plannen en het daarmee dus niet meer voldoen aan de door ABC steeds genoemde realisatieplanning, verwijzen we naar onze vorige rapportages.

Over de gemaakte opmerkingen met betrekking tot de voortgang kunnen we ons wederom in grote lijnen in de bevindingen herkennen. Een aantal opmerkingen kunnen worden gemaakt als aanvulling op de vorige rapportage.

Op dit moment zijn al diverse diersoorten verhuisd van DPE naar WILDLANDS, een van de meest kritieke processen in de planning. De vorderingen in Nortica zijn dusdanig dat het kritieke pad inmiddels verlaten is. De rotsen zijn bijvoorbeeld bijna gereed, al het hekwerk is aangebracht, de benodigde waterpartijen zijn conform draaiboek gevuld en de waterzuivering is gestart.

KWP heeft tijdens de scherpe ingebruiknameplanning een grote tegenslag gehad doordat één van haar onderaannemers, die verantwoordelijk is voor de thematisering, vanwege een faillissement haar werkzaamheden heeft gestaakt. Inmiddels zijn deze werkzaamheden weer in volle gang en wordt de 2,5 week vertraging ingelopen. De werkzaamheden, die dezelfde onderaannemer voor DPE uitvoert, worden inmiddels wel doorgezet. Het effect van het faillissement is daardoor beperkt en zal niet tot nadelige effecten in het eindresultaat leiden.



We zijn gestart met de gefaseerde oplevering, waarbij tussentijds delen in gebruik worden genomen. De verwachting is dat de algehele oplevering op een aantal restpunten na begin februari een feit is. Door additionele capaciteit bij te schakelen door de aannemer wordt de opgelopen achterstand ingelopen. In de transitie planning van WILDLANDS is geschoven om dit op te vangen. KWP is in staat gebleken deze benodigde kwaliteit en capaciteit daadwerkelijk bij te schakelen en inschatting is dat de ingebruikname en de uiteindelijke opening niet in gevaar komt.

De komende periode worden de 'grote diersoorten' verhuisd. De inschatting is dat dit conform draiboek zal verlopen en dat de opening dus eind maart gewoon zal plaatsvinden.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en in de verwachting te hebben voldaan aan het gevraagde,

Met vriendelijke groet,

i.o.

Peter Ruchti
Projectdirecteur