

Raadhuisplein 1  
7811 AP Emmen  
t. 14 0591  
f. 0591 685599

Postbus 30001  
7800 RA Emmen  
e. gemeente@emmen.nl  
i. www.emmen.nl



**Gemeente  
Emmen**

Samenwerkingsverband Noord-Nederland  
t.a.v. bestuurscommissie EZ  
Postbus 779  
9700 AT GRONINGEN

**Programma  
Centrumvernieuwing  
Emmen**

ons kenmerk  
14.131987

uw kenmerk

bijlage

behandeld door  
Emmy Regtop

datum  
29 oktober 2014

Telefoon  
14 0591

fax  
0591-685599

e-mail  
gemeente@emmen.nl

Onderwerp  
Verzoek verlenging projectperiode "Atalanta, de Economie van de Verbinding", projectnummer 185

Geachte commissie,

Hierbij vragen wij om verlenging van de projectperiode "Atalanta, de economie van de verbinding", projectnummer 185 tot 1 juli 2015.

In oktober 2009 heeft de gemeente Emmen een subsidieaanvraag voor "De Economie van de Verbinding" ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Op 19 augustus 2010 heeft de gemeente Emmen van SNN de beschikking operationeel programma Noord Nederland 2007-2013 (OP EFRO en rijkscofinanciering) voor het project "ATALANTA, de Economie van de Verbinding" ontvangen.

De verbinding bestaat uit de volgende deelontwikkelingen:

- a) Verbindingsplein;
- b) Toegang tot het Belevenspark;
- c) Toegang tot het Mensenpark;
- d) Bijkomende maatregelen.

Voor dit project is door SNN een subsidie van maximaal € 13.657.120 toegekend, waarvan € 12.657.120 uit EFRO-middelen en € 1.000.000 uit rijkscofinancieringsmiddelen. Het betreft een bijdrage in de totale subsidiabele projectkosten van € 32.353.427 op basis van de ingediende aanvraag met begroting en projectplan.

Op 9 juli 2013 heeft het college een wijzigingsverzoek ingediend bij SNN. Hierin zijn enkele financiële en inhoudelijke aanpassingen binnen de (deel)projecten en financiële verschuivingen tussen de deelprojecten binnen het EFRO-project "De Economie van de Verbinding" opgenomen. Op 11 november 2013 is door de bestuurscommissie Economische Zaken van SNN ingestemd met dit wijzigingsverzoek.

Op dit moment is op basis van de actuele planning van de projecten duidelijk dat niet alle EFRO-subsidiabele deelprojecten voor 1 januari 2015 volledig zullen zijn afgerond. De EFRO-subsidiabele deelprojecten zijn op dit moment (voor het overgrote deel van de werkzaamheden) allemaal aanbesteed en zullen per 31 december 2014, voor zover dan nog niet afgerond, allemaal in uitvoering zijn.

De belangrijkste oorzaak van de vertraging is het feit dat ná aanvraag/verzekering van de EFRO-subsidie in het voorjaar van 2010 de belangrijkste samenwerkingspartner (Dierenpark Emmen) failliet dreigde te gaan. Hierdoor was eerst een reddingsoperatie en de uitwerking van een haalbare en realistische business case voor het nieuwe park (DPE Next) nodig, voordat er onomkeerbare besluiten genomen konden worden over de overige CvE projecten, waaronder het EFRO-project "De Economie van de Verbinding". Pas nadat op 19 maart 2012 de raad van de gemeente Emmen een definitief besluit over de realisatie van DPE Next was genomen, konden de andere projecten verder opgepakt en uitgevoerd worden. De vertraging die daardoor is opgelopen, is deels ingelopen in de afgelopen periode, maar leidt helaas ook tot een overschrijding van de einddatum van de EFRO-subsidie voor enkele deelprojecten binnen "De Economie van de Verbinding".

Voor de volledigheid vindt u hieronder de meerjarenplanning in tijd en in geld.

#### Planning activiteiten per september 2014

Jaar	2013				2014				2015				2016			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
⊗	Hondsrugwegtunnel															
⊗	Boulevard Noord															
⊗	Boulevard Zuid															
⊗	Centrumplein															
⊗	Theater / Wereld van Ontmoeting															
	Markt/Entree Mensenpark															
	= voorbereiding															
	= uitvoering															

#### Meerjareninvesteringsraming EFRO-projecten per september 2014


	t/m 2014	2015	Totaal
Hondsrugwegtunnel, ed.	€ 3.938.757	€ -	€ 3.938.757
Centrumplein	€ 8.050.000	€ 2.300.000	€ 10.350.000
Markt Emmen (incl. entree mensenpark)	€ 6.100.000	€ 750.000	€ 6.850.000
Boulevard Noord	€ 1.025.000	€ 200.000	€ 1.225.000
Boulevard Zuid	€ 1.600.000	€ 325.000	€ 1.925.000
Openbaar gebied Wereld van Ontmoeting	€ 232.658	€ 465.315	€ 697.973
Grond entree mensenpark	€ 2.881.913	€ -	€ 2.881.913
Algemene proces- en voorbereidingskosten	€ 4.074.732	€ 410.052	€ 4.484.784
<b>Totaal</b>	<b>€ 27.903.060</b>	<b>€ 4.450.367</b>	<b>€ 32.353.427</b>

Concreet betekent dit dat alle subsidiabele onderdelen in het tweede kwartaal 2015 gereed komen en dat wij op dit moment verwachten dat circa € 4,5 miljoen van de totale EFRO-subsidiabele investeringen van € 32,35 miljoen ná 1 januari 2015 zullen plaatsvinden. Wij verzoeken u daarom de projectperiode van het project "ATALANTA, de Economie van de Verbinding" met een half jaar te verlengen tot 1 juli 2015.

De directeur van SNN heeft in een gesprek met ons college in maart 2014 aangegeven dat afronding van EFRO-projecten in het 1<sup>e</sup> halfjaar van 2015 geen problemen lijkt op te leveren voor het verkrijgen van de subsidie, als met de uitvoering van de EFRO-subsidiabele deelprojecten binnen het EFRO-project "De Economie van de Verbinding" voor 1-1-2015 is gestart.


Wij vertrouwen erop dat u dit verzoek welwillend in overweging wilt nemen.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Emmen,  
de gemeentesecretaris,



A.J. Mewe

de burgemeester,



C. Bijl